Compte-rendu de réunion de chantier n° 14

Résidence Les Tilleuls — 42 logements

Date : mercredi 4 mars 2026, 9 h 00, bungalow de chantier

Rédacteur : Atelier d'architecture Lumen (maîtrise d'œuvre d'exécution)

Présents

- Rhône Habitat Promotion (MOA) : M. Hugo Perrin
- Atelier Lumen (MOE) : Mme Sarah Benali
- BTP Rhodanien SAS (lot 02) : M. Julien Marchand, conducteur de travaux
- Contrôle Alpes Ingénierie (bureau de contrôle) : M. Paul Girard
- Coordination SPS : Mme Claire Dubois (Sécurité Chantiers Conseil)
- Absent excusé : Étanchéité Rhône-Alpes (lot 04)

1. Avancement

- La dalle haute du R+2 a été coulée le 26 février 2026 (86 m³).
- Les voiles du R+3 sont en cours de coffrage et de ferraillage (60 % réalisés).
- Le chantier accuse un retard de 6 jours ouvrés sur le planning contractuel, principalement dû aux intempéries (gel et neige) de la semaine 9.

2. Décisions

- BTP Rhodanien renforce l'équipe de coffrage de 2 compagnons à partir du 9 mars 2026.
- Un samedi travaillé est autorisé le 14 mars 2026 (accord MOA).
- Le planning de rattrapage sera présenté à la réunion n° 15.

3. Qualité

- Non-conformité NC-007 (fissure sur le voile V12 du R+2) : la proposition de réparation par injection de résine est attendue pour le 6 mars.
- Rappel : réception du ferraillage obligatoire avant chaque coulage.

4. Lots techniques et menuiseries

- Lot 05 Menuiseries extérieures : validation des échantillons attendue au 18 mars 2026.
- Les réservations pour les gaines de VMC du R+3 sont à valider par le lot 09.

5. Sécurité

- Rappel suite à la visite CSPS du 2 mars : garde-corps périphériques à maintenir en

permanence, port du casque obligatoire sur toute l'emprise.

- Presqu'accident du 5 mars à traiter en réunion suivante.

Prochaine réunion : mercredi 11 mars 2026 à 9 h 00.