Compte-rendu de réunion de chantier n° 15

Résidence Les Tilleuls — 42 logements

Date : mercredi 11 mars 2026, 9 h 00, bungalow de chantier

Rédacteur : Atelier d'architecture Lumen

Présents

- Rhône Habitat Promotion (MOA) : M. Hugo Perrin
- Atelier Lumen (MOE) : Mme Sarah Benali
- BTP Rhodanien SAS (lot 02) : M. Julien Marchand
- Étanchéité Rhône-Alpes (lot 04) : M. Karim Haddad
- Coordination SPS : Mme Claire Dubois

1. Avancement

- Grâce au renfort de l'équipe de coffrage, le retard est ramené de 6 à 3 jours ouvrés.
- Voiles du R+3 : coulage réalisé les 9 et 10 mars 2026.
- Démarrage du coffrage de la dalle haute du R+3 prévu le 16 mars 2026.
- Avancement global du lot gros œuvre : 52 %.

2. Planning de rattrapage

- Fin du gros œuvre maintenue au 30 avril 2026.
- Hors d'eau / hors d'air prévu le 15 juin 2026.
- Démarrage de l'étanchéité de la toiture-terrasse prévu le 4 mai 2026.

3. Qualité

- NC-007 : réparation du voile V12 par injection de résine époxy réalisée le

9 mars 2026 par l'entreprise Répar'Béton ; avis favorable du bureau de contrôle.

La non-conformité est soldée.

- Les résultats des essais à 7 jours sur la dalle R+2 sont conformes (24,2 MPa en moyenne).

4. Sécurité

- Presqu'accident du 5 mars (chute d'un serre-joint depuis le R+3) : plinthes posées

sur toutes les plateformes de travail, zone de circulation balisée.

- Quart d'heure sécurité réalisé le 6 mars 2026 avec l'ensemble des compagnons.

5. Points divers

- Le maître d'ouvrage demande un reporting photo hebdomadaire de l'avancement.

Prochaine réunion : mercredi 18 mars 2026 à 9 h 00.