Procès-verbal de réception avec réserves — Lot n° 08 Plâtrerie

Chantier : Extension du groupe scolaire Jean Moulin, Bron

Date de réception : 24 mars 2026

Entreprise titulaire : Plâtres & Cloisons du Lyonnais

Maître d'ouvrage : Ville de Bron — Maître d'œuvre : Studio Arcade Architectes

Décision

Le maître d'ouvrage prononce la réception des travaux du lot 08 avec réserves, avec effet au 24 mars 2026. Le délai de levée des réserves est fixé à 30 jours, soit au plus tard le 23 avril 2026.

Liste des réserves (7 réserves)

- R1 : salle 104, fissure sur un joint de plaque au-dessus de la porte.
- R2 : salle 104, bande de joint apparente sur le mur nord.
- R3 : couloir du R+1, choc sur une cloison à proximité de l'escalier.
- R4 : sanitaires du rez-de-chaussée, trappe de visite mal ajustée.
- R5 : salle 106, défaut de planéité du plafond suspendu (flèche visible).
- R6 : bureau de la direction, angle sortant non protégé par cornière.
- R7 : local ménage, plaque hydrofuge non posée en pied de cloison.

Signatures

Le présent procès-verbal est signé par le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise. La garantie de parfait achèvement court à compter de la date de réception.